

HEIZUNGSANLAGENSANIERUNG

Termin- und Koordinationsplan

Kunde	Hotel zur Post	Datum	14.01.2013
Straße / Nr.	Marktplatz 2	zuletzt geändert am	30.09.2012
PLZ, Ort	54321 Heizhausen	Auftrag Nr.	H211/2012
Telefon	0123/451223	Bearbeiter	wh
Ansprechpartner	Herr A. Hausmann	Telefon	0147/67451223
Koordination:	Gesellschaft für Energiekonzepte, Heizhausen		

Anlagenkonzept	Bestehender Wärmeerzeuger:	Bestehende Wärmeverteilung:
	Öl-Heizkessel	Radiatorenheizung
	Neuer Wärmeerzeuger:	Neue Wärmeverteilung:
	Holzpellet-Heizkessel	Fußbodenheizung
	Kombination mit regenerativer Energietechnik:	Kombination mit weiterer Heiztechnik:
	Solarthermie (Warmwasser)	

Parallele Baumaßnahmen	Kaminsanierung
-------------------------------	----------------

Beteiligte Gewerke und ausführende Firmen

Heizung	Firma	Moderne Heiztechnik GmbH
Ansprechpartner	H. Heizer	Tel./Fax 0123/675423-0 -33
Straße/Nr.	Radiatorenstraße 2	Mobil 0141/8899774
PLZ/Ort	54321 Heizhausen	E-Mail heizer@moderne-heiztechnik.net
Sanitär	Firma	Sanitär & Bäder GmbH
Ansprechpartner	B. Bader	Tel./Fax 0123/785645 785646
Straße/Nr.	Badgasse 10	Mobil 0141/7788441
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Badheim	E-Mail bader@sanitaer-und-baeder.de
Elektro-/MSR-Technik	Firma	Elektro Volt
Ansprechpartner	S. Stromberger	Tel./Fax 0123/322123 322124
Straße/Nr.	Am Watt 11	Mobil 0141/2277663
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Blitzberg	E-Mail spannung@elektro-volt.info
GU/Bauunternehmen/Baudienstleister	Firma	Maurer Bauservice GbR
Ansprechpartner	B. Baumann	Tel./Fax 0123/45657 45658
Straße/Nr.	Mörtelweg 3	Mobil 0141/5556644
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Stein	E-Mail bb@maurer-bauservice.net
Bauwerksabdichtung	Firma	Dichtberger GmbH & Co. KG
Ansprechpartner	D. Dichtberger	Telefon 0123/675498 675499
Straße/Nr.	Bahnstraße 4	Mobil 0141/3111447
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Teerdorf	E-Mail info@dichtberger-gmbh.com

HEIZUNGSANLAGENSANIERUNG

Termin- und Koordinationsplan

Kunde	Hotel zur Post	Datum	14.01.2013
Straße / Nr.	Marktplatz 2	zuletzt geändert am	30.09.2012
PLZ, Ort	54321 Heizhausen	Auftrag Nr.	H211/2012
Kaminbau		Firma	Schornsteinbau Rauch GmbH
Ansprechpartner	R. Rauch	Telefon	0123/124387 124388
Straße/Nr.	Kamingasse 4	Mobil	0141/7745556
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Zugheim	E-Mail	rauch@schornsteinbau-gmbh.net
Estrich		Firma	Bodenberger Estrich KG
Ansprechpartner	Z. Ement	Telefon	0123/657832 657833
Straße/Nr.	Trittschallweg 7	Mobil	0141/4422335
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Bodendorf	E-Mail	z.ement@bodenberger-estrich.info
Zimmerer/Dachdecker		Firma	Dach & Raum GbR
Ansprechpartner	D. Deckdach	Telefon	0123/4321-0 -50
Straße/Nr.	Ziegelstraße 12	Mobil	0141/995577
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Dachberg	E-Mail	deckdach@dachundraum.eu
Stukkateur/Maler/Innenausbau		Firma	Putz & Farbe GmbH
Ansprechpartner	G. Gipser	Telefon	0123/213465 213466
Straße/Nr.	Putzweg 9	Mobil	0141/677445
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Kalkheim	E-Mail	gipser@putz-und-farbe.info
Architekturbüro/Energieberater		Firma	Gesellschaft für Energiekonzepte
Ansprechpartner	P. Plan, Energieberater	Telefon	0123/349887 349888
Straße/Nr.	Rechenweg 11	Mobil	0141/7722266
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Sparbrunn	E-Mail	plan@gfe-konzepte.de
Werkskundendienst		Firma	Servicevertretung Brenner
Ansprechpartner	B. Brenner	Telefon	0123/871254 871255
Straße/Nr.	Kesselweg 1	Mobil	0141/9955662
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Kesseldorf	E-Mail	kundendienst@brenner-service.net
Auftraggeber/Bauherr		Firma	Hotel zur Post
Ansprechpartner	A. Hausmann	Telefon	0123/451223 6745122-10
Straße/Nr.	Marktplatz 2	Mobil	0147/67451223
PLZ/Ort	54321 Heizhausen	E-Mail	ah@post-heizhausen.de

HEIZUNGSANLAGENSANIERUNG

Termin- und Koordinationsplan

Kunde	Hotel zur Post	Datum	14.01.2013
Straße / Nr.	Marktplatz 2	zuletzt geändert am	30.09.2012
PLZ, Ort	54321 Heizhausen	Auftrag Nr.	H211/2012

Leistungen der einzelnen Gewerke

Energieberatung, Energie- und Anlagenkonzept ▼				1
Gewerk	Architekturbüro/Energieberater	Beginn	03.05.2013	Ende
Firma	Gesellschaft für Energiekonzepte	Arbeitstage	3	07.05.2013
Ausführungsplan, Anlagen-/Hydraulikschema ▼				2
Gewerk	Heizung	Beginn	08.05.2013	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	4	14.05.2013
Koordination mit Energieversorgungsunternehmen / Schornsteinfegermeister ▼				3
Gewerk	Heizung	Beginn	15.05.2013	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	2	16.05.2013
Bereitstellung und Inbetriebsetzung Mobile Heizzentrale ▼				4
Gewerk	Auftraggeber/Bauherr	Beginn	17.05.2013	Ende
Firma	Hotel zur Post	Arbeitstage	2	21.05.2013
Außerbetriebnahme Heizung, Demontage von: Wärmeerzeuger / Speicher, Öltankanlage, Heizkörper ▼				5
Gewerk	Heizung	Beginn	22.05.2013	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	2	23.05.2013
Bau und Installation Holzpellet-Lageraum, Bauwerksabdichtung für Fußbodenheizung ▼				6
Gewerk	Heizung + GU/Bauunternehmen/Bau	Beginn	24.05.2013	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	5	31.05.2013
Firma	Maurer Bauservice GbR			
Firma	Dichtberger GmbH & Co. KG			
Aufstellung Wärmeerzeuger / Speicher, Heizungsinstallation, Installation Pelletförderung/-lager, Trinkwasserinstallation ▼				7
Gewerk	Heizung + Sanitär	Beginn	03.06.2013	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	5	07.06.2013
Firma	Sanitär & Bäder GmbH			
Verlegung Fußbodenheizung, Installation Heizkreisverteiler, Verschließen Durchbrüche/Schlitze ▼				8
Gewerk	Heizung + GU/Bauunternehmen/Bau	Beginn	10.06.2013	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	10	21.06.2013
Firma	Maurer Bauservice GbR			

HEIZUNGSANLAGENSANIERUNG

Termin- und Koordinationsplan

Kunde	Hotel zur Post	Datum	14.01.2013
Straße / Nr.	Marktplatz 2	zuletzt geändert am	30.09.2012
PLZ, Ort	54321 Heizhausen	Auftrag Nr.	H211/2012

Montage Solarkollektoren + Solarleitungen, Kamin-/Schornsteinsanierung				9
Gewerk	Heizung + Kaminbau + Zimmerer/Da	Beginn	24.06.2013	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	3	26.06.2013
Firma	Schornsteinbau Rauch GmbH			
Firma	Dach & Raum GbR			
Fußbodenheizung: Dichtheitsprüfung, Aufbau Dämm-/Lastverteilschicht/Überdeckung				10
Gewerk	Heizung	Beginn	27.06.2013	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	3	01.07.2013
Firma				
Firma				
Spülen, Befüllen und Entlüften der Heizungsanlage, Hydraulischer Abgleich				11
Gewerk	Heizung	Beginn	02.07.2013	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	2	03.07.2013
Firma				
Firma				
Fußbodenheizung: Estrich-Einbringung, Funktionsheizen				12
Gewerk	Estrich + Heizung	Beginn	04.07.2013	Ende
Firma	Bodenberger Estrich KG	Arbeitstage	6	11.07.2013
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH			
FBH: Belegreifheizen; Dokumentation, Übergabe/Abnahme, Einweisung des Betreibers				13
Gewerk	Heizung + Architekturbüro/Energiebe	Beginn	12.07.2013	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	3	16.07.2013
Firma	Gesellschaft für Energiekonzepte			

Aus dem aufgestellten Terminplan ergibt sich als

Fertigstellungstermin: **16.07.2013**

Aufgestellt:

Woche:	1	2	3	4
8	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / MAURER BAUSERVICE GBR Verlegung Fußbodenheizung, Installation Heizkreisverteiler, Verschließen Durchbrüche/Schlitze			
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Beginn: 10.6.13	Dauer: 10 Tag[e]	Ende: 21.6.13	
9	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / SCHORNSTEINBAU RAUCH GMBH / DACH & RAUM GBR Montage Solarkollektoren + Solarleitungen, Kamin-/Schornsteinsanierung			
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Beginn: 24.6.13	Dauer: 3 Tag[e]	Ende: 26.6.13	
10	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / / Fußbodenheizung: Dichtheitsprüfung, Aufbau Dämm-/Lastverteilschicht/Überdeckung			
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Beginn: 27.6.13	Dauer: 3 Tag[e]	Ende: 1.7.13	
11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / / Spülen, Befüllen und Entlüften der Heizungsanlage, Hydraulischer Abgleich			
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Beginn: 2.7.13	Dauer: 2 Tag[e]	Ende: 3.7.13	
12	BODENBERGER ESTRICH KG / MODERNE HEIZTECHNIK GMBH Fußbodenheizung: Estrich-Einbringung, Funktionsheizen			
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Beginn: 4.7.13	Dauer: 6 Tag[e]	Ende: 11.7.13	
13	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / GESELLSCHAFT FÜR ENERGIEKONZEPTE FBH: Belegreifheizen; Dokumentation, Übergabe/Abnahme, Einweisung des Betreibers			
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Beginn: 12.7.13	Dauer: 3 Tag[e]	Ende: 16.7.13	

Druckreihenfolge:	1	3	5
	2	4	6

Woche:	5	6	7	8
1	GESELLSCHAFT FÜR ENERGIEKONZEPTE			
Tag: Datum:	Energieberatung, Energie- und Anlagenkonzept			
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
2	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH			
Tag: Datum:	Ausführungsplan, Anlagen-/Hydraulikschema			
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
3	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH			
Tag: Datum:	Koordination mit Energieversorgungsunternehmen / Schornsteinfegermeister			
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
4	HOTEL ZUR POST			
Tag: Datum:	Bereitstellung und Inbetriebsetzung Mobile Heizzentrale			
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
5	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH			
Tag: Datum:	Außerbetriebnahme Heizung, Demontage von: Wärmerezeuger / Speicher, Öltankanlage, Heizkörper			
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
6	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / MAURER BAUSERVICE GBR / DICTBERGER GMBH & CO. KG			
Tag: Datum:	Bau und Installation Holzpellet-Lagerraum, Bauwerksabdichtung für Fußbodenheizung			
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	27.5.	28.5.	29.5.	30.5.
	31.5.			
7	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / SANITÄR & BÄDER GMBH			
Tag: Datum:	Aufstellung Wärmerezeuger / Speicher, Heizungsinstallation, Installation Pelletförderung/-lager, Trinkwasserinstallation			
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	3.6.	4.6.	5.6.	6.6.
	7.6.			

Woche:	5	6	7	8
8	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / MAURER BAUSERVICE GBR			
Tag:	Verlegung Fußbodenheizung, Installation Heizkreisverteiler, Verschließen Durchbrüche/Schlitze			
Datum:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	10.6.	11.6.	12.6.	13.6.
	14.6.	17.6.	18.6.	19.6.
	20.6.	21.6.		

9	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / SCHORNSTEINBAU RAUCH GMBH / DACH & RAUM GBR			
Tag:	Montage Solarkollektoren + Solarleitungen, Kamin-/Schornsteinsanierung			
Datum:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag

10	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / /			
Tag:	Fußbodenheizung: Dichtheitsprüfung, Aufbau Dämm-/Lastverteilschicht/Überdeckung			
Datum:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag

11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / /			
Tag:	Spülen, Befüllen und Entlüften der Heizungsanlage, Hydraulischer Abgleich			
Datum:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag

12	BODENBERGER ESTRICH KG / MODERNE HEIZTECHNIK GMBH			
Tag:	Fußbodenheizung: Estrich-Einbringung, Funktionsheizen			
Datum:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag

13	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / GESELLSCHAFT FÜR ENERGIEKONZEPTE			
Tag:	FBH: Belegreifheizen; Dokumentation, Übergabe/Abnahme, Einweisung des Betreibers			
Datum:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag

Druckreihenfolge:

1	3	5
2	4	6

Woche:	9	10	11	12
1	GESELLSCHAFT FÜR ENERGIEKONZEPTE			
	Energieberatung, Energie- und Anlagenkonzept			
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
2	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH			
	Ausführungsplan, Anlagen-/Hydraulikschema			
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
3	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH			
	Koordination mit Energieversorgungsunternehmen / Schornsteinfegermeister			
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
4	HOTEL ZUR POST			
	Bereitstellung und Inbetriebsetzung Mobile Heizzentrale			
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
5	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH			
	Außerbetriebnahme Heizung, Demontage von: Wärmeerzeuger / Speicher, Öltankanlage, Heizkörper			
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
6	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / MAURER BAUSERVICE GBR / DICTBERGER GMBH & CO. KG			
	Bau und Installation Holzpellet-Lagerraum, Bauwerksabdichtung für Fußbodenheizung			
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
7	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / SANITÄR & BÄDER GMBH			
	Aufstellung Wärmeerzeuger / Speicher, Heizungsinstallation, Installation Pelletförderung/-lager, Trinkwasserinstallation			
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag

Woche:	9	10	11	12
8	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / MAURER BAUSERVICE GBR			
Tag:	Verlegung Fußbodenheizung, Installation Heizkreisverteiler, Verschließen Durchbrüche/Schlitze			
Datum:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
9	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / SCHORNSTEINBAU RAUCH GMBH / DACH & RAUM GBR			
Tag:	Montage Solarkollektoren + Solarleitungen, Kamin-/Schornsteinsanierung			
Datum:	24.6.	25.6.	26.6.	
	Montag	Dienstag	Donnerstag	Freitag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
10	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / /			
Tag:	Fußbodenheizung: Dichtheitsprüfung, Aufbau Dämm-/Lastverteilschicht/Überdeckung			
Datum:	27.6.	28.6.	1.7.	
	Montag	Dienstag	Donnerstag	Freitag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / /			
Tag:	Spülen, Befüllen und Entlüften der Heizungsanlage, Hydraulischer Abgleich			
Datum:	2.7.	3.7.		
	Montag	Dienstag	Donnerstag	Freitag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
12	BODENBERGER ESTRICH KG / MODERNE HEIZTECHNIK GMBH			
Tag:	Fußbodenheizung: Estrich-Einbringung, Funktionsheizen			
Datum:	4.7.	5.7.	8.7.	9.7.
	Montag	Dienstag	Donnerstag	Freitag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
13	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / GESELLSCHAFT FÜR ENERGIEKONZEPTE			
Tag:	FBH: Belegreifheizen; Dokumentation, Übergabe/Abnahme, Einweisung des Betreibers			
Datum:	12.7.	15.7.	16.7.	
	Montag	Dienstag	Donnerstag	Freitag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Freitag	Freitag	Freitag	Freitag

Druckreihenfolge:	1	3	5
	2	4	6